



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

*L'Assessora*

Regione Puglia  
Segreteria Particolare Assessore Trasporti e  
Mobilità

SP13/PROT  
14/06/2021 - 0000068  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale



Consiglio Regionale della  
Puglia  
N. 20210011039  
15/06/2021 10.48  
UQP :4  
Servizio Assemblee e  
assistenza agli Organi

ENTRATA

^" Direzione Amministrativa del Gabinetto

c.a. dott.ssa Angelantonia BUFI

[a.bufi@regione.puglia.it](mailto:a.bufi@regione.puglia.it)

Oggetto: **INTERROGAZIONE URGENTE n. 173** a firma del consigliere Perrini. Richiesta del cronoprogramma. S.S 7 tratta extramurale in agro del Comune di Palagiano lavori di realizzazione delle intersezioni site al km 626+250 e al km 627+200 mediante la realizzazione di n. 2 rotatorie. Riscontro

In riscontro all'interrogazione in oggetto si rappresenta che:

Progetto n° 8605 del 16/05/2018– Dispositivo di approvazione n° CDG - 0166002-I del 21/03/2019

Impresa: SASSI STRADE S.R.L.U. – V.le Europa n° 2, 75100 – Matera (Italia)–P. IVA/C.F.: 00518590773

Contratto: n° Rep. 58961, Racc. 15753 del 29/01/2020

A) Importo dei lavori comprensivi degli oneri della sicurezza	€	1.464.488,18
B) Somme a disposizione	€	288.802,42
C) Importo complessivo (A+B)	€	1.753.290,60
D) Oneri di Investimento	€	196.368,55
E) Oneri per la sicurezza	€	42.790,29
F) Importo dei lavori soggetto a ribasso (A-E)	€	1.421.697,89
G) Importo offerto al netto degli oneri della sicurezza	€	964.465,63
H) Ribasso d'asta (G/F)	%	32,161 %
I) Importo di contratto con oneri della sicurezza	€	1.007.255,92

I lavori sono stati consegnati (All. 1) con verbale in data 30.07.2020 e dovevano essere compiuti in giorni 250 (duecentocinquanta) a decorrere dalla data del verbale stesso e perciò cessanti il giorno 05.04.2021.

La Bonifica da Ordigni Bellici, superficiale e profonda, che deve obbligatoriamente essere effettuata nelle aree nelle quali si svolgeranno i lavori, avrebbe dovuto essere completata a settembre 2020 (All. 2). Come evidenziato nella comunicazione ricevuta dal 10° Reparto Infrastrutture – Ministero della Difesa – Ufficio BCM (All. 3) ha richiesto un tempo superiore a quanto previsto ed è stata conclusa con un ritardo di circa tre mesi a fine dicembre 2020. I motivi che hanno generato questo ritardo sono legati alla seconda ondata della Pandemia Covid-19 (All. 4) che ha limitato l'attività del personale delle imprese specializzate in questo particolare settore.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Via G. gentile, n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 5402184

mail: [assessore.trasporti.mobilita@regione.puglia.it](mailto:assessore.trasporti.mobilita@regione.puglia.it); [segreteria.mobilita@regione.puglia.it](mailto:segreteria.mobilita@regione.puglia.it)



Ulteriori ritardi nei lavori sono stati determinati dalle interferenze con le infrastrutture dell'Acquedotto Pugliese.

Oltre all'acquisizione di un nulla osta, già richiesto nel corso della conferenza dei servizi del 2019 e pervenuto a solo a settembre 2020 (All. 5), relativo alle condotte di acqua potabile che alimentano Palagiano e che interferiscono con la rotatoria ubicata in corrispondenza di Via Stazione, nel corso dei lavori è stata individuata e risolta un'ulteriore interferenza, non censita nella conferenza dei servizi, con un collettore fognario in via Spaventa, che interferisce con i lavori dell'altra rotatoria (All. 6).

Sempre nel corso dei lavori, è stata individuata (All. 7), nelle campagne limitrofe alla rotatoria in cui la SS 7 interseca via Spaventa, una condotta in cemento amianto in disuso, per la quale è stato necessario avviare, di concerto con la ASL competente per territorio, la procedura di smaltimento, recentemente completata (All. 8).

In corrispondenza di quest'ultima rotatoria è presente anche un'interferenza costituita dall'impianto di pubblica illuminazione comunale che, nonostante ripetute richieste (All. 9 – punto 2) non è stato completamente rimosso, rallentando le lavorazioni in corso.

La procedura per lo scarico delle acque, sebbene avviata in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori, non risulta ancora completata a causa della mancata risposta da parte del Comune di Palagiano ad alcune richieste della Provincia di Taranto (All. 10).

Si stima che i ritardi fino ad oggi accumulati a causa delle interferenze descritte, abbiano determinato uno slittamento nella conclusione dei lavori di circa sei mesi, con termine ad autunno 2021.

Bari 14/06/2021

*L'Assessora*  
*Dott.ssa Anna Maurodinoia*